

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича

МАЪЛУМОТ

Сўх тумани

05.01.2024 й

Т/р	Кўрсаткич номи	Сумма
		(минг сўм)
1	2023 йил 1-январ ҳолатига жамғармадаги қолдиқ	340 647,9
2	Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йил давомида ўтказилган маблағлар*	7 106 629,9
3	Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар**	6 740 000,0
3.1.	Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар	3161761,0
3.2.	Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар	3 168501,0
4	Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар	378 321,6

Сўх тумани иқтисодиёт ва  
молия булими бошлиғи



З.Искандаров

Сўх тумани иқтисодиёт ва  
молия булими бош мутахасиси.

И.Шамсудинов

Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан

МАЪЛУМОТ

Сўх тумани

05.01.2024 й ҳолатига

Т/р	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари	Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар				Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар	Фарқи	Изоҳ
		1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак			
1	Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдоридан ажратилган маблағлар	3 139 626,0		3 144 563,0		6 284 189,0	0,0	
2	Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдоридан ажратилган маблағлар	75 600,0	59 500,0	46389,0		181 489,0	0,0	
2.1.	Шу жумладан	304 000,0				304 000,0	0,0	
2.2.		75 600,0	59 500,0	46389,0		181 489,0	0,0	
2.3.						0,0	0,0	
2.4.						0,0	0,0	
2.5.						0,0	0,0	
3	Жами ажратилган маблағлар	3 519 100,0	59 500,0	3 144 563,0	0,0	6 769 678,0	0,0	

Сўх тумани иқтисодиёт ва  
молия бўлими бошлиғи:



З.Искандаров

Сўх тумани иқтисодиёт ва  
молия бўлими бош мутахассиси:

И.Шамсудинов

## Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича

## МАЪЛУМОТ

05.01.2024 й

Сўх тумани

минг.сўм

Т/р	Бажарилган тадбирлар номи	Молиялаш тирилган таклифлар сони	Кўрсаткичлар		
			Ўлчов бирлиги	Миқдори	Сарфланган маблағлар
1	Худудий ички йўллар		умумий узунлиги		
2	Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	2	сони	2	1 200 000,0
3	Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	1	сони	1	1 320 000,0
4	Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	1	сони	1	1 320 000,0
5	Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	1	сони	1	700 000,0
6	Оқова суви таъминотини яхшилаш	1	умумий узунлиги	3	1 000 000,0
7	Кўча чироқлари, сиё-очлар ҳамда трансформатор ўрнатиш	1	Симёғочлар сони	60	1 200 000,0
8	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш		тадбирлар сони		
9	Бошқа тадбирлар		сони		
<b>жами</b>		<b>7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 740 000,0</b>

Сўх тумани иқтисодиёт ва  
молия бўлими бошлиғи



З.Искандаров

Сўх тумани иқтисодиёт ва  
молия бўлими бош мутахасиси:

И.Шамсудинов

**Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни  
молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан**

**МАЪЛУМОТ**

**Сўх тумани**

**05.01.2023 й**

Т/р	Тадбирнинг ҳос рақам ва (ИЛД)	Жамин тўлланг ан овозлар сон	шундан			Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобоварақ	Тадбирнинг фуқаро томонидан қирғилган дағлабқ киймати	Тадбирни амалга ошириш қиймати*	Ақратилган маблағлар	Баждарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар	Иккис ол қилин иб, жамта рмага қайта рилга н маблағ	Қолдиқ маблағлар
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	СМС орқали								
1	12475011	2460	0	0	2460	3-сонли мактаб ҳудудига замонавий стадион куриши	40172228603022670 92100072001	500 000,0	500 000,0	500 000,0	426 351,9	0	23 873,5
2	121181011	1578	0	0	1578	Истиқлол МФЙ Ободлик, Шифокор, Кахрамон ва Бахт кўчаларига 120 донга бетонли сименточлар, 6км электр тармоғи ва 2га трансформатор урнатилиши	40172228603022670 49803098001	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 061 725,8	0	138 274,2
3	12484048	1522	0	0	1522	Навобод МФЙ Ахил кўчасининг 1км аркиларига бетонли дағлабқ урнатилиши.	40172228603022670 49803170001	600 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	878 834,9	0	121 165,1
4	118993011	970	0	0	970	Ровон МФЙ да жойлашган марказий уйнигоҳ футбол майдонини ташмирлаш	40172228603022670 83610205001	700 000,0	700 000,0	700 000,0	644 371,9	0	32 704,0

5	312904 31011	3520	0	0	3520	3-сонли МТМ-ни жорий таъминлаш ҳамда куёш панеллари урилатиш	4017228603022670 91100072001	1 320 000,0	1 320 000,0	1 320 000,0	251 143,9	0	1 068 856,1	
6	312573 60011	3177	0	0	3177	29-сонли мактабига ётги спорт майдончаси, спортзалини реконструкция қилиш ҳамда 10 киловаттги гибрид қушланасларни урилатиш.	4017228603022670 92100072002	1 032 000,0	700 000,0	700 000,0	26 120,9	0	673 879,1	
7	312609 30011	2626	0	0	2262	Дигнарик МФЙда жойлашган тиббий хизмат уйини жорий таъмирлаш ва куёш панел урилатиш	4017228603022670 72110054001	1 320 000,0	1 320 000,0	1 320 000,0	210 249,1	0	1 109 750,9	
<b>Жами:</b>									6 672 000	6 740 000	6 740 000	3 925 180,3	0	2 474 819,7

Сўх тумани иқтисодиёт ва моллиа бўлими



З.Искандаров

Сўх тумани иқтисодиёт ва моллиа бўлими бош мутахасиси:

И.Шамсудинов